

43	丹东	丹东金山热电二期1×660MW热电联产扩建工程	火电	220千伏	660	2024年10月31日	2024年11月1日	2024年12月16日	2024年12月16日	2024年12月17日	2024年12月20日	2024年12月31日	电网公司	华电丹东金山热电二期1×660MW热电联产扩建项目220kV送出工程	新建一回220千伏线路接入丹东北变电站，长度约50.9千米。	2026年5月1日	2027年11月1日	否	/	/	/	
44	锦州	锦州滨海新区京鹏热电有限公司热电厂新建工程	火电	66千伏	60	2024年6月28日	2024年7月4日	2024年8月13日	2024年8月15日	2024年8月16日	2024年8月28日	2024年9月24日	电网公司	锦州滨海新区京鹏热电66kV送出工程	新建2回66千伏线路接入220千伏滨东变电站线路长度：20公里投资：4941万元	2025年11月1日	2027年6月1日	是	2024年12月12日	2027年6月1日	2027年6月1日	
45	锦州	北镇市暖春生物质热电联产二期工程	生物质	66千伏	30	2025年4月3日	2025年4月8日	暂未提交	/	/	/	/	电网公司	/	/	/	/	否	/	/	/	
46	锦州	锦州北镇6.25MW分散式风电项目	分散式风电	10千伏	6.25	2024年12月9日	2024年12月10日	2024年12月13日	2024年12月13日	2024年12月15日	2024年12月16日	2024年12月17日	电网公司	辽宁锦州北镇6.25MW分散式风力发电项目10kV接入配套工程	新建1回10千伏线路T接到中安66千伏变电站10千伏中高压线	2025年4月11日	2025年9月30日	是	2025年3月27日	2025年9月30日	2025年10月30日	
47	锦州	义县九道岭镇三合化工有限公司7.5MW分散式风电项目	分散式风电	10千伏	7.5	2025年3月3日	2025年3月3日	2025年3月21日	2025年3月24日	2025年3月24日	2025年3月24日	2025年3月27日	电网公司	辽宁锦州义县九道岭三合化工有限公司7.5MW分散式风电项目10kV接入配套工程	新建1回10千伏线路T接到九道岭66千伏变电站10千伏九复线	2025年5月20日	2025年12月10日	是	2025年4月30日	2025年12月30日	2025年12月30日	
48	锦州	辽宁锦州泰德公司6.25MW分散式风电	分散式风电	10千伏	6.25	2025年5月27日	2025年5月28日	暂未提交	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
49	锦州	锦州华兴投资建设(集团)有限公司7.7MW分散式风电	分散式风电	10千伏	7.7	2025年5月27日	2025年5月28日	暂未提交	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
50	锦州	黑山县越鑫水泥制品厂7.5MW分布式风电	分散式风电	10千伏	7.7	2025年5月27日	2025年5月28日	暂未提交	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
51	营口	三峡集团(营口)燃气联合循环调峰发电项目	余气、余压、余热	220千伏	1000	2022年8月10日	2022年8月15日	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
52	营口	华能营口电厂灰场25MW分散式风电项目	风电	66千伏	25	2023年4月25日	2023年4月28日	2024年12月11日	2024年12月16日	2024年12月18日	2024年12月20日	2024年12月31日	电网公司	送出工程可研未招标	/	/	/	/	/	/	/	/
53	阜新	辽宁华电彰武孙家坑150.12MW风电项目	集中式风电	220千伏	150.12	2023年8月11日	2023年8月15日	2023年11月30日	2023年12月4日	2023年12月1日	2023年12月7日	2023年12月25日	电网公司	华电彰武孙家坑150.12兆瓦风电项目220千伏送出工程	将大固本变-大林台风电场线路和丰田变-阜光风电场线路交界处打断后两两连接：孙家坑风电场利旧原大固本变-彰北风电场、丰田变-阜光风电场部分线路接入丰田500千伏变电站。新建线路长度16千米。	2025年6月20日	2025年12月31日	是	2025年4月15日	2025年12月31日	2025年12月31日	
54	阜新	辽宁华电彰武满堂红350MW风电项目	集中式风电	220千伏	350	2023年8月11日	2023年8月15日	2023年11月30日	2023年12月4日	2023年12月1日	2023年12月7日	2023年12月25日	电网公司	华电彰武满堂红350兆瓦风电项目220千伏送出工程	新建1回220千伏线路接入丰田500千伏变电站，新建线路长度38千米。总投资6045万元。	2025年6月20日	2025年12月31日	是	2025年4月15日	2025年12月31日	2025年12月31日	
55	阜新	华润新能源阜新新德200MW风电项目	集中式风电	220千伏	200	2023年8月8日	2023年8月14日	2023年11月30日	2023年12月4日	2023年11月30日	2023年12月7日	2023年12月27日	无新建接网工程	/	利用阿金-驿马池变既有接入阿金变220千伏线路。	/	利用既有线路	是	2025年4月15日	2025年12月31日	2025年12月31日	
56	阜新	华润新能源阜新富胜300MW风电项目	集中式风电	220千伏	300	2023年8月8日	2023年8月14日	2023年11月30日	2023年12月4日	2023年11月30日	2023年12月7日	2023年12月27日	电网公司	华润阜新富胜300兆瓦风电项目220千伏送出工程	新建1回220千伏线路接入固本220千伏开关站。新建线路长度16.6千米。	2025年9月20日	2025年12月31日	是	2025年4月15日	2025年12月31日	2025年12月31日	
57	阜新	辽水新能彰武400MW风电场新建工程项目	集中式风电	220千伏	400	2023年8月8日	2023年8月14日	2023年11月30日	2023年12月4日	2023年11月30日	2023年12月7日	2024年3月15日	电网公司	辽水新能彰武400MW风电场新建工程项目220kV送出工程	新建1回220千伏线路接入丰田500千伏变电站。新建线路长度18.3千米。	2025年9月20日	2025年12月31日	是	2025年4月15日	2025年12月31日	2025年12月31日	
58	阜新	国家电投阜新彰武五峰300MW风电项目	集中式风电	220千伏	300	2023年8月10日	2023年8月14日	2023年11月30日	2023年12月4日	2023年12月1日	2023年12月7日	2023年12月25日	电网公司	国电投阜新彰武五峰300兆瓦风电项目220千伏送出工程	将五峰风电场T接至大固本变-阜光风电场送出线路。新建线路长度7.5千米。	2025年9月20日	2025年12月31日	是	2025年4月15日	2025年12月31日	2025年12月31日	
59	阜新	阜新发电公司四期2×350MW热电联产机组扩建项目	火电	220千伏	700	2024年2月21日	2024年2月22日	2024年4月11日	2024年4月14日	2024年4月15日	2024年4月29日	2024年4月30日	电网公司	阜新发电公司四期2×350MW热电联产机组220千伏送出工程	正在开展可研	/	/	/	/	/	/	/
60	阜新	阜新市固本独立储能电站项目	储能	220千伏	100	2025年1月16日	2025年1月17日	暂未提交	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
61	阜新	阜新市紫都独立储能电站项目	储能	220千伏	100	2025年1月16日	2025年1月17日	暂未提交	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
62	阜新	彰武丰田储能电站项目	储能	220千伏	200	2025年1月16日	2025年1月17日	暂未提交	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
63	阜新	辽宁省阜新市彰武县平安150MW风电场新建工程项目	集中式风电	220千伏	150	2025年4月1日	2025年4月1日	暂未提交	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
64	阜新	辽宁省阜新市彰武县四堡子150兆瓦风电项目	集中式风电	220千伏	150	2025年4月1日	2025年4月1日	暂未提交	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
65	阜新	国核投资阜蒙县150兆瓦风力发电项目	集中式风电	220千伏	150	2025年4月1日	2025年4月1日	暂未提交	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
66	阜新	三峡能源阜新市250MW陆上风电项目	集中式风电	220千伏	250	2025年4月1日	2025年4月1日	暂未提交	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
67	辽阳	粤电灯塔市杨寨子村5MW分散式风电项目	分散式风电	10千伏	5	2024年10月11日	2024年10月14日	2024年10月20日	2024年10月21日	2024年10月22日	2024年10月22日	2024年10月28日	电网公司	辽宁辽阳粤电灯塔市杨寨子村5MW分散式风电项目电源10kV接入配套工程	正在开展可研	/	/	/	/	/	/	/
68	辽阳	辽阳县常风新能源有限公司隆达5MW分散式风力发电项目	分散式风电	10千伏	5	2024年1月15日	2024年1月16日	2024年1月16日	2024年1月17日	2024年1月19日	2024年1月25日	2024年2月6日	电网公司	辽宁辽阳辽阳县常风新能源隆达5MW分散式风电电源10kV接入配套工程	风电场汇集站新建1回10千伏线路接入隆昌66千伏变电站10千伏二段母线8164间隔，架空导线采用JKLYJ-240，电缆线路采用300mm ² 铜芯	/	/	是	2025年3月20日	2026年7月1日	2026年6月30日	
69	辽阳	粤电辽阳县马家庄村10兆瓦分散式风电项目	分散式风电	10千伏	10	2024年10月12日	2024年10月14日	2024年12月5日	2024年12月6日	2024年12月11日	2024年12月23日	2024年12月30日	电网公司	辽宁辽阳粤电辽阳县马家庄村10兆瓦分散式风电项目电源10kV接入配套工程	正在开展可研	/	/	/	/	/	/	/
70	辽阳	粤电辽阳县杨木村5兆瓦分散式风电项目	分散式风电	10千伏	5	2024年10月12日	2024年10月14日	2024年10月18日	2024年10月21日	2024年10月22日	2024年10月22日	2024年10月28日	电网公司	辽宁辽阳粤电辽阳县杨木村5兆瓦分散式风电项目电源10kV接入配套工程	正在开展可研	/	/	/	/	/	/	/
71	辽阳	粤电灯塔市大河南镇5兆瓦分散式风电项目	分散式风电	10千伏	5	2024年10月11日	2024年10月14日	2024年10月18日	2024年10月21日	2024年10月22日	2024年10月22日	2024年10月28日	电网公司	辽宁辽阳粤电灯塔市大河南镇5兆瓦分散式风电项目电源10kV接入配套工程	正在开展可研	/	/	/	/	/	/	/
72	辽阳	粤电灯塔市辘子镇5兆瓦分散式风电项目	分散式风电	10千伏	5	2024年10月11日	2024年10月14日	2024年10月18日	2024年10月21日	2024年10月22日	2024年10月22日	2024年10月28日	电网公司	辽宁辽阳粤电灯塔市辘子镇5兆瓦分散式风电项目电源10kV接入配套工程	正在开展可研	/	/	/	/	/	/	/
73	辽阳	辽宁国电电力新能源开发有限公司辽阳分公司辽阳宏伟区分散式风电项目	分散式风电	10千伏	12.5	2024年10月11日	2024年10月11日	2024年10月11日	2024年10月12日	2024年10月16日	2024年10月22日	2024年10月28日	电网公司	辽宁国电电力新能源开发有限公司辽阳分公司辽阳宏伟区分散式风电项目电源接入工程	正在开展可研	/	/	/	/	/	/	/
74	铁岭	铁岭昌图润荣500MW风力发电项目	集中式风电	220千伏	500	2023年9月5日	2023年9月7日	2024年5月15日	2024年5月15日	2024年5月16日	2024年5月27日	2024年6月7日	电网公司	铁岭昌图润荣500兆瓦风电项目220千伏送出工程	从风电场升压站新建1回线路，接入500千伏新能源汇集站；长度约93.11公里，投资：	2025年6月20日	2025年12月31日	是	45519	46022	46022	
75	铁岭	辽宁大唐国际昌图金山二期150MW风电项目	集中式风电	220千伏	150	2023年9月5日	2023年9月7日	2024年5月17日	2024年5月17日	2024年5月20日	2024年5月27日	2024年6月7日	电网公司	铁岭大唐昌图金山二期150兆瓦风电项目220千伏送出工程	从500千伏新能源汇集站新建1回220千伏线路至郭家开关站，将大兴、太平、红山风电场摘转至新能源汇集站；长度约28.5公里，投资：5423万元	2025年3月17日	2025年12月31日	是	45519	46022	46022	
76	铁岭	辽宁大唐国际开原庆云堡200MW风电项目	集中式风电	220千伏	200	2023年9月5日	2023年9月7日	2024年5月17日	2024年5月17日	2024年5月20日	2024年5月27日	2024年6月7日	电网公司	铁岭大唐开原庆云堡200兆瓦风电220千伏送出工程	从风电场升压站新建1回线路，接入220千伏业民变；长度约18.3公里，投资：4351万元	2025年3月17日	2025年12月31日	是	45519	46022	46022	

77	铁岭	铁岭昌图润航500MW风力发电项目	集中式风电	220千伏	500	2023年9月5日	2023年9月7日	2024年5月15日	2024年5月15日	2024年5月16日	2024年5月27日	2024年6月7日	电网公司	铁岭昌图润航500兆瓦风电项目220千伏送出工程	从风电场升压站新建1回线路，接入500千伏新能源汇集站；长度约66.4公里，投资：9276	2025年7月10日	2025年12月31日	是	45519	46022	46022	
78	铁岭	辽宁大唐国际昌图宋家街150MW风电项目	集中式风电	220千伏	150	2023年9月5日	2023年9月7日	2024年5月17日	2024年5月17日	2024年5月20日	2024年5月27日	2024年6月7日	电网公司	铁岭大唐昌图宋家街150兆瓦风电220千伏送出工程	从风电场升压站新建1回线路，接入500千伏新能源汇集站；长度约14公里，投资：2416万	2025年6月20日	2025年12月31日	是	45519	46022	46022	
79	铁岭	国家电投辽宁铁岭200MW/400MWh共享储能电站项目	储能	220千伏	200	2024年3月22日	2024年3月26日	2024年10月14日	2024年10月15日	2024年10月17日	2024年10月29日	业主来函暂停批复	电网公司	/	/	/	/	/	/	/	/	
80	铁岭	吉能开原350MW/1750MWh压缩空气储能项目	储能	220千伏	350	2024年11月11日	2024年11月13日	暂未提交	/	/	/	/	电网公司	/	/	/	/	/	/	/	/	
81	铁岭	铁岭恒枫清河5MW分散式风电项目	分散式风电	10千伏	5	2023年2月14日	2023年2月16日	2023年4月3日	2023年4月6日	2023年4月7日	2023年4月7日	2023年4月16日	电网公司	铁岭市清河区恒枫5.0MW分散式风电项目10kV配套送出工程	T接10kV清宏线61#杆，新建线路0.035千米。	2025年10月2日	2025年12月10日	否	-	-	-	
82	朝阳	华电新能源凌源五家子风力发电项目	集中式风电	66千伏	48	2020年12月25日	2020年12月30日	2023年12月5日	2023年12月7日	2023年12月11日	2024年1月11日	2024年3月6日	电网公司	朝阳五家子风电项目66kV送出工程	由风电场新建1回66千伏线路T接空喀榆2号线四合当分线线上；线路长度：9.1千米投资：1109万元	2025年5月25日	2026年5月26日	是	2025年4月25日	2026年5月26日	2026年5月26日	
83	朝阳	凌源市兴源街道10MW分散式风电项目	分散式风电	10千伏	8.4	2019年9月18日	2019年9月23日	2022年8月12日	2022年8月15日	2022年8月19日	2022年9月1日	2022年9月1日	电网公司	朝阳市凌源市兴源街道10MW分散式风电10千伏配套送出工程（万浴1#线）	由10kV万浴1#线125号杆T接，新建架空电缆混合线路4.67km至新建1号风机开闭站投资：341万元	2023年12月30日	2024年12月30日	否	/	/	/	
84	朝阳	凌源市兴源街道祝家营子12.5MW分散式风电项目	分散式风电	10千伏	4.2	2019年9月18日	2019年9月23日	2022年8月12日	2022年8月15日	2022年8月19日	2022年9月1日	2022年9月1日	电网公司	朝阳市凌源市兴源街道10MW分散式风电10千伏配套送出工程（祝家营子村）	由10kV联工线左分枝15号T接，新建架空线路13.32km至新建3号风机开闭站1号杆投资：508.56万元	2023年12月30日	2024年12月30日	否	/	/	/	
85	朝阳	朝阳市双塔区桃花吐镇李家窝铺二期7.5MW分散式风电项目	分散式风电	10千伏	7.5	2019年9月16日	2019年9月20日	2022年8月12日	2022年8月15日	2022年8月19日	2022年9月1日	2022年9月1日	电网公司	朝阳市双塔区桃花吐镇李家窝铺二期7.5MW分散式风电项目10千伏配套送出工程	由10kV金桃甲线88号杆T接，新建架空线路2.71km至李家窝铺二期开闭站1号杆投资：181.51万元	2023年12月30日	2024年12月30日	是	2025年4月11日	2024年12月30日	2025年12月30日	
86	朝阳	朝阳市双塔区桃花吐镇南台村一期7.5MW分散式风电项目	分散式风电	10千伏	7.5	2019年9月16日	2019年9月20日	2022年8月12日	2022年8月15日	2022年8月19日	2022年9月1日	2022年9月1日	电网公司	朝阳市双塔区宝地新能源桃花吐镇南台村一期7.5MW分散式风电项目10kV配套送出工程	由10kV上桃线97号杆T接，新建架空线路1.35km至南台一期开闭站1号杆投资：144.34万元	2023年12月30日	2024年12月30日	是	2025年4月11日	2024年12月30日	2025年12月30日	
87	朝阳	朝阳市双塔区桃花吐镇南台村二期7.5MW分散式风电项目	分散式风电	10千伏	7.5	2019年9月16日	2019年9月20日	2022年8月12日	2022年8月15日	2022年8月19日	2022年9月1日	2022年9月1日	电网公司	朝阳市双塔区宝地新能源桃花吐镇南台村二期7.5MW分散式风电项目10kV配套送出工程	由10kV金桃乙线87号杆T接，新建架空线路2.32km至南台二期开闭站1号杆投资：205.82万元	2023年12月30日	2024年12月30日	是	2025年4月11日	2024年12月30日	2025年12月30日	
88	朝阳	新都黄金15MW全额上网分散式风电项目	分散式风电	10千伏	15	2024年9月27日	2024年9月30日	2024年10月8日	2024年10月8日	2024年10月9日	2024年10月12日	2024年10月12日	电网公司	新都黄金15MW全额上网分散式风电项目10kV配套送出工程	正在开展可研	/	/	/	/	/	/	
89	朝阳	辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司（平房矿）空闲地可用资源发电项目	分散式风电	10千伏	10	2024年12月26日	2024年12月27日	2025年3月17日	2025年3月19日	2025年3月20日	2025年3月24日	2025年3月24日	电网公司	辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司（平房矿）空闲地可用资源发电项目10kV配套送出工程	正在开展可研	/	/	/	/	/	/	
90	朝阳	辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司空闲地可用资源发电项目	分散式风电	10千伏	10	2024年12月26日	2024年12月27日	2025年3月17日	2025年3月19日	2025年3月20日	2025年3月24日	2025年3月24日	电网公司	辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司空闲地可用资源发电项目10kV配套送出工程	正在开展可研	/	/	/	/	/	/	
91	朝阳	建平三家店龙机械厂区7.5MW分散式风电项目	分散式风电	10千伏	7.5	2025年1月2日	2025年1月3日	2025年4月25日	2025年4月27日	2025年4月28日	2025年5月6日	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
92	朝阳	建平盛维新建北二十家子镇5MW分散式风电项目	分散式风电	10千伏	5	2024年12月27日	2024年12月30日	2025年5月6日	2025年5月7日	2025年5月14日	2025年5月16日	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
93	朝阳	辽宁新都黄金有限责任公司余热回收综合利用项目	余气、余压、余热	10千伏	4.5	2025年4月14日	2025年4月17日	2025年5月27日	2025年5月29日	2025/5/30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
94	朝阳	建平顺风张家营子10MW分散式风电项目	分散式风电	10千伏	10	2025年6月5日	2025年6月6日	暂未提交	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
95	葫芦岛	辽宁大唐国际葫芦岛南票250MW风电场工程项目	集中式风电	220千伏	250	2023年4月24日	2023年4月25日	2023年12月10日	2023年12月12日	2023年12月15日	2023年12月22日	2024年1月4日	电网公司	葫芦岛大唐南票风电项目220千伏送出工程	新建1回220千伏线路接入500千伏沙河营变电站线路长度：51.1公里	2024年11月1日	2025年12月30日	是	2025年4月25日	2025年12月10日	2025年12月10日	
96	葫芦岛	中船风电兴城一期20万千瓦风电项目	集中式风电	220千伏	200	2022年3月1日	2022年3月4日	2023年5月5日	2023年5月6日	2023年6月14日	2023年6月19日	2023年7月26日	电网公司	葫芦岛中船风电兴城2号风电项目220千伏送出工程	新建1回220千伏线路接入220千伏兴盛变电站线路长度：34.59公里投资：6859万元	2023年11月1日	2025年5月29日	是	2025年4月25日	2025年5月10日	2025年5月30日	
97	葫芦岛	辽宁虹京实业7.5MW分散式风电项目	分散式风电	10千伏	7.5	2024年10月14日	2024年10月14日	2024年10月14日	2024年10月15日	2024年10月15日	2024年10月31日	2024年11月4日	电网公司	辽宁虹京实业7.5MW分散式风电项目10kV配套送出工程	正在开展可研	/	/	/	/	/	/	/